CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

Proyecto Embalse de Relaves – Planta de Procesamiento Diego de Almagro

Titular: Empresa Minera Garage Minerals SpA – RUT 77.909.016-7

1. Antecedentes

El Proyecto "Embalse de Relaves de la Planta Diego de Almagro" fue aprobado originalmente mediante Resolución Exenta N°800 de fecha 23 de diciembre de 2014, del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Dirección Regional de Atacama, siendo su titular original la Empresa Minera Aloe S.A.

Con fecha 09 de abril de 2025, mediante Resolución Exenta N°0187, se aprobó el cambio de titularidad del proyecto a favor de la Empresa Minera Garage Minerals SpA, RUT 77.909.016-7, estableciéndose una vigencia administrativa de 1 año contado desde esa fecha, plazo que venció el 09 de abril de 2026.

Con fecha 18 de marzo de 2026, el titular solicitó a esa Dirección Regional una prórroga de la vigencia administrativa del proyecto aprobado, adjuntando como antecedente un levantamiento topográfico actualizado del depósito. El presente documento da respuesta al requerimiento de esa Dirección Regional de contar con un cronograma de producción que respalde dicha solicitud.

2. Estado actual del depósito

De acuerdo con el Informe Topográfico de fecha 09 de marzo de 2026, elaborado por el topógrafo Miguel González López, el volumen de material actualmente presente en el embalse de relaves corresponde a 9.342,68 m³, medido mediante levantamiento con dron y procesamiento en AutoCAD Civil 3D.

Dicho volumen fue generado por el anterior titular, Empresa Minera Aloe S.A., con anterioridad al cambio de titularidad aprobado por Resolución Exenta N°0187 de abril de 2025. Desde que Garage Minerals SpA asumió la titularidad del proyecto, no se ha efectuado depósito de relaves ni operación regular del embalse, lo que es consistente con lo señalado en la carta de solicitud de prórroga de fecha 18 de marzo de 2026.

La capacidad total autorizada del embalse, conforme al proyecto aprobado por Resolución Exenta N°800/2014, es de 44.659,2 m³ (89.318,4 toneladas, densidad aparente de diseño de 2 g/cc). En consecuencia, el volumen existente representa un 20,92% de la capacidad total aprobada, quedando un saldo pendiente de ejecución de 35.316,52 m³ (79,08%).

3. Metodología del cronograma

Para la elaboración del presente cronograma se mantiene íntegramente el programa de producción mensual ya evaluado y aprobado por SERNAGEOMIN en el proyecto original (Resolución Exenta N°800/2014), sin introducir modificaciones técnicas ni de diseño, a saber:

- Beneficio mensual de mineral: 4.000 TMS/mes (ley 2% Cu)
- Relave seco generado: 3.721,60 TMS/mes
- Relave húmedo (10% humedad) depositado al tranque: 4.135,11 TMH/mes
- Equivalencia volumétrica (densidad aparente de trabajo 2 g/cc): 2.067,55 m³/mes

Sobre esta base, se proyecta la ejecución del saldo pendiente (35.316,52 m³) en 17 meses de operación a régimen pleno, más 1 mes adicional de contingencia operacional para labores de puesta en marcha, ajustes y cierre del ciclo, totalizando 18 meses de plazo solicitado.

4. Cronograma mensual de producción

Mes	Volumen depositado en el mes (m³)	Volumen acumulado (m³)	% de capacidad autorizada
Mes 0 (estado actual)	—	**9.342,68**	**20,92%**
Mes 1	2.067,55	11.410,23	25.55%
Mes 2	2.067,55	13.477,78	30.18%
Mes 3	2.067,55	15.545,33	34.81%
Mes 4	2.067,55	17.612,88	39.44%
Mes 5	2.067,55	19.680,43	44.07%
Mes 6	2.067,55	21.747,98	48.70%
Mes 7	2.067,55	23.815,53	53.33%
Mes 8	2.067,55	25.883,08	57.96%
Mes 9	2.067,55	27.950,63	62.59%
Mes 10	2.067,55	30.018,18	67.22%
Mes 11	2.067,55	32.085,73	71.85%
Mes 12	2.067,55	34.153,28	76.48%
Mes 13	2.067,55	36.220,83	81.10%
Mes 14	2.067,55	38.288,38	85.73%
Mes 15	2.067,55	40.355,93	90.36%
Mes 16	2.067,55	42.423,48	94.99%
Mes 17	2.067,55	44.491,03	99.62%
Mes 18 (cierre / contingencia)	**168,17**	**44.659,20**	**100,00%**

5. Conclusión y plazo solicitado

Conforme al cronograma expuesto, la ejecución íntegra del saldo pendiente de la capacidad autorizada del embalse de relaves requiere un plazo de 18 meses, contado desde la notificación de la resolución que otorgue la prórroga solicitada.

En virtud de lo anterior, se solicita a esa Dirección Regional tener por acompañado el presente cronograma de producción como antecedente técnico complementario a la solicitud de prórroga de vigencia administrativa presentada con fecha 18 de marzo de 2026, y se sirva otorgar dicha prórroga por un plazo de 18 meses.

Carlos Manuel Henríquez Fuentes
Gerente General
Empresa Minera Garage Minerals SpA – RUT 77.909.016-7